



รายงานผลแผนและ
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ของ
เทศบาลตำบลบางสมบูรณ์
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

จัดทำโดย

สำนักปลัด(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

เทศบาลตำบลบางสมบูรณ์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบางสมบูรณ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการซ่อมแซมถนนโดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายเกียรติศักดิ์ถึงสามแยก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองขุด ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐ ตารางเมตร	ซ่อมแซมถนนโดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายเกียรติศักดิ์ถึงสามแยก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองขุด ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐ ตารางเมตร	๑,๗๙๗,๐๐๐	๑๓ ก.พ.๖๙ – ๑๒ มิ.ย.๖๙	-	✓	-	๑,๖๑๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัดทางหลวงท้องถิ่น นย.๓๒๔-๐๐๘ สายเลียบคลองเตยน้อย หมู่ที่ ๓ บ้านเตยน้อย ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๐๐ ตารางเมตร	ซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัดทางหลวงท้องถิ่น นย.๓๒๔-๐๐๘ สายเลียบคลองเตยน้อย หมู่ที่ ๓ บ้านเตยน้อย ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๕๐๐ ตารางเมตร	๙,๙๗๓,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๒๐ ก.พ.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครนายก

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหสทางหลวงท้องถิ่น นย.๓๒๔-๐๐๔ สายคลองขุด – ท้องคู้ หมู่ที่ ๘ บ้านคลองขุด ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร	ซ่อมแซมถนนโดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายเกียรติศักดิ์ถึงสามแยก หมู่ที่ ๘ บ้านคลองขุด ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐ ตารางเมตร	๙,๖๘๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๒๐ ก.พ.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง	
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหสทางหลวงท้องถิ่น นย.๓๒๔-๐๐๖ สายบ้านเอกราช – วัดปากคลองพระอาจารย์ หมู่ที่ ๖,๑ บ้านเอกราชและบ้านปากคลองพระอาจารย์ ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๐๐ ตารางเมตร	ซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหสทางหลวงท้องถิ่น นย.๓๒๔-๐๐๖ สายบ้านเอกราช – วัดปากคลองพระอาจารย์ หมู่ที่ ๖,๑ บ้านเอกราชและบ้านปากคลองพระอาจารย์ ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๐๐ ตารางเมตร	๙,๙๗๘,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๒๐ ก.พ.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอดงคราย จังหวัดนครนายก

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น - สายซอยขุดงูเห่า หมู่ที่ ๑บ้านปากคลองพระอาจารย์ ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น - สายซอยขุดงูเห่า หมู่ที่ ๑บ้านปากคลองพระอาจารย์ ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตารางเมตร	๕,๒๙๖,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๒๐ ก.พ.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น - สายบ้านสวน หมู่ที่ ๓ บ้านเตยน้อย ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น - สายบ้านสวน หมู่ที่ ๓ บ้านเตยน้อย ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร	๕,๕๗๙,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๒๐ ก.พ.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง	
รวม			๑๐,๘๗๕,๐๐๐					๐		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครนายก

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครนายก จำนวน ๑๐ จุด	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน ๑๐ จุด	๙๘,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง	
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครนายก จำนวน ๑๐ จุด	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน ๑๐ จุด	๙๘,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง	
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครนายก จำนวน ๑๔ จุด	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน ๑๔ จุด	๑๓๗,๒๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง	
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครนายก จำนวน ๑๔ จุด	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน ๑๔ จุด	๑๓๗,๒๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบางสมบูรณ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑๐ จุด	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๕ ตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน ๑๐ จุด	๙๘,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง	
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๖ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑๙ จุด	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๖ ตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน ๑๐ จุด	๑๘๖,๒๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง	
๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๗ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑๐ จุด	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๗ ตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน ๑๐ จุด	๙๘,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง	
๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๘ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑๐ จุด	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๘ ตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน ๑๐ จุด	๙๘,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครนายก

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครนายก จำนวน ๑๐ จุด	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๙ ตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน ๑๐ จุด	๙๘,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครนายก จำนวน ๑๙ จุด	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน ๑๐ จุด	๑๘๖,๒๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครนายก จำนวน ๑๐ จุด	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน ๑๐ จุด	๙๘,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครนายก จำนวน ๑๒ จุด	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน ๑๒ จุด	๑๑๗,๖๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบางสมบูรณ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑๐ จุด	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (ไฟโซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบางสมบูรณ์ จำนวน ๑๐ จุด	๙๘,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๙	-	-	✓	๐	กองช่าง	
รวม			๑,๕๔๘,๕๐๐					๐		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบางสมบูรณ์ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ และวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวัน (วันปีใหม่)	ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ และวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวัน (วันปีใหม่)	๒๐,๑๖๐	๒๗ ธ.ค.๖๘ – ๕ ม.ค.๖๙	✓	-	-	๒๐,๑๖๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ และวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวัน (วันสงกรานต์)	ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ และวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวัน (วันสงกรานต์)	๒๐,๑๖๐	๑๐ – ๑๗ เม.ย.๖๙	✓	-	-	๒๐,๑๖๐	สำนักปลัด	
รวม			๔๐,๓๒๐					๔๐,๓๒๐		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอบึงนคร จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพืชมอบประกาศนียบัตร เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินโครงการพืชมอบ ประกาศนียบัตรเด็กปฐมวัยศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐	๑ - ๒๘ ก.พ.๖๙	✓	-	-	๐	กอง การศึกษา	
๒	โครงการส่งเสริมอาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนในเขตพื้นที่	ดำเนินโครงการส่งเสริมอาหาร เสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก และโรงเรียนในเขต พื้นที่	๕๗๔,๘๘๗.๘๓	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	-	✓	-	๕๗๔,๘๘๗.๘๓	กอง การศึกษา	
๓	โครงการส่งเสริมอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนในเขตพื้นที่	ดำเนินโครงการส่งเสริมอาหาร กลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่	๘๔๐,๓๐๐	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	-	✓	-	๘๔๐,๓๐๐	กอง การศึกษา	
๔	โครงการวันสงกรานต์และวันกตัญญู ผู้สูงอายุ	ดำเนินโครงการวันสงกรานต์ และวันกตัญญูผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๑๓ - ๑๕ เม.ย.๖๙	-	-	✓	๐	กอง การศึกษา	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครนายก

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของ โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนพร้อมผู้ปกครองให้ สำนึกรักบ้านเกิดและเดินตาม รอยพ่อสู่ศาสตร์พระราชา พัฒนาอย่างยั่งยืน	ดำเนินโครงการพัฒนา ศักยภาพเด็กเยาวชนพร้อม ผู้ปกครองให้สำนึกรักบ้าน เกิดและเดินตามรอยพ่อสู่ ศาสตร์พระราชาพัฒนา อย่างยั่งยืน	๓๐,๐๐๐	๑๐ ม.ค.๖๙	-	-	✓	๐	กอง การศึกษา	
๖	โครงการทัศนศึกษานอก ห้องเรียนของศพด.ทั้ง ๕ ศูนย์	ดำเนินโครงการส่งเสริม อาหารเสริม(นม)สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนในเขตพื้นที่	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	-	✓	-	๐	กอง การศึกษา	
๗	โครงการสืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นตำบลบางสมบูรณ์ (กิจกรรมวันลอยกระทง)	ดำเนินโครงการสืบสาน ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นตำบลบาง สมบูรณ์ (กิจกรรมวันลอย กระทง)	๑๒๙,๕๒๔	๑๕ พ.ย.๖๘	✓	-	-	๑๒๙,๕๒๔	กอง การศึกษา	
รวม			๑,๗๑๔,๗๒๑.๘๓					๑,๕๔๔,๗๒๑.๘๓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบางสมบุญ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๕,๔๓๒	๑ เม.ย.๖๙ – ๓๑ พ.ค.๖๙	✓	-	-	๕๕,๔๓๒	สำนักปลัด	
รวม			๕๕,๔๓๒					๕๕,๔๓๒		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบางสมบุญ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางสมบุญ	ดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางสมบุญ	๑๒๐,๐๐๐	๑๓ ก.พ.๖๙ – ๑๒ มี.ย.๖๙	-	✓	-	๑๙,๒๓๒	กองสวัสดิการ	
๒	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลเอดส์และลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ดำเนินโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลเอดส์และลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	-	✓	-	๑๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	
๓	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยติดเตียง	ดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยติดเตียง	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	-	✓	-	๑๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ	
๔	โครงการเยาวชนอนุรักษ์พันธุสืงแวดล้อมธรรมชาติในชุมชน	ดำเนินโครงการเยาวชนอนุรักษ์พันธุสืงแวดล้อมธรรมชาติในชุมชน	๑๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	-	✓	-	๑๘,๐๐๐	กองสวัสดิการ	
รวม			๑๕๘,๐๐๐					๕๗,๒๓๒		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครนายก

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีสำคัญเพื่อ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์เป็นตำบลแห่ง ความจงรักภักดี	ดำเนินโครงการจัดงานรัฐพิธี สำคัญเพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น ตำบลแห่งความจงรักภักดี	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	-	✓	-	๒๘,๖๓๒	สำนักปลัด	
๒	โครงการ ๒๓ ตุลาคม “วันปิย มหาราช” วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕	ดำเนินโครงการ ๒๓ ตุลาคม “วันปิยมหาราช” วันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕	๔๐,๐๐๐	๒๓ ต.ค.๖๘	✓	-	-	๑๙,๓๓๒	สำนักปลัด	
รวม			๑๔๐,๐๐๐					๔๗,๙๖๔		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เทศบาลตำบลบางสมบุญ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการถนนสอยกินได้	ดำเนินโครงการถนนสอยกินได้	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการคลองสายนน้ำใส	ดำเนินโครงการคลองสายนน้ำใส	๕๐,๐๐๐	๒๓ ต.ค.๖๘	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ	ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ในวัน ต้นไม้ประจำปีของชาติ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
รวม			๑๑๐,๐๐๐					๐		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบางสมบุญ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					การ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา และ แผนชุมชน	ดำเนินโครงการส่งเสริมการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาแผนพัฒนา และ แผน ชุมชน	๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๙ – ๓๐ ก.ย.๖๙	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะ ศึกษาดูงานของผู้บริหาร, สมาชิก สภาอบต. พนักงานส่วนท้องถิ่น, พนักงานจ้าง	ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ และทักษะศึกษาดูงานของ ผู้บริหาร, สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนท้องถิ่น, พนักงาน จ้าง	๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๙ – ๓๐ มิ.ย.๖๙	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ	ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ในวัน ต้นไม้ประจำปีของชาติ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘ – ๓๐ ก.ย.๖๙	-	✓	-	๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์องค์การ บริหารส่วนตำบล บางสมบุญ	เพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.บางสมบุญให้สามารถ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ บริหารงานของอบต.บาง สมบุญให้ประชาชนทั่วไปได้รับ ทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๘	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
รวม			๒๓๐,๐๐๐					๑๐๐,๐๐๐		

